

“马路拉链”情况摸排

根据市住建局向省委巡视组反应的“项目公司 2023 年 在建的 13 条道路存在“马路拉链”问题”，3 月 30 日项目 公司对 13 条道路现场实际情况进行了摸排核实，其中得胜 北路、求索路、巴陵东路存在此问题，其他路面恢复情况 良好，具体情况详见下表。

	道路名称	现场照片	情况描述
1	得胜北路		<p>得胜北路施 工工艺为明 挖施工和顶 管施工，局 部存在“马 路拉链”问 题，因顶管 施工完成后 工作井及接 收井局部恢 复沥青，与 原沥青相比，存在明 显色差，影 响路面外 观。</p>

2	求索路	 <p>2024.03.30 10:22 施工区域 求索西路 施工内容 部分区域正在施工</p> <p>2024.03.30 10:21 施工区域 求索西路 施工内容 沥青恢复 (马路拉链现象)</p> <p>2024.03.30 10:21 施工区域 求索西路 施工内容 沥青恢复 (马路拉链现象)</p> <p>2024.03.30 10:20 施工区域 求索西路 施工内容 沥青恢复 (马路拉链现象)</p>	<p>求索路局部区域仍在施工，施工完成区域采用顶管施工工艺，局部存在“马路拉链”问题，影响路面外观。</p>
3	巴陵东路	 <p>工作记录 工作内容: 沥青恢复(马路拉链现象) 拍摄时间: 2024.03.30 14:59 天气: 阴 27℃ 地点: 岳阳市·巴陵东路</p>	<p>巴陵东路施工为明挖施工，整段存在“马路拉链”问题。因后铺沥青与旧沥青用料不同导致有明显色</p>

			差。
4	云梦路		云梦路沥青恢复时采用半幅恢复，现场未发现“马路拉链”问题。
5	湖东路		湖东路沥青恢复时采用半幅恢复，现场未发现“马路拉链”问题。
6	开发中路		开发中路沥青恢复时采用整幅恢复，现场未发现“马路拉链”问题。

			
7	桂花园路	 	桂花园路沥青恢复时采用半幅恢复，现场未发现“马路拉链”问题。
8	海关路	 	海关路沥青恢复时采用整幅恢复，现场未发现“马路拉链”问题。

9	旭园路		旭园路沥青恢复为半幅恢复，未发现马路拉链现象。
10	大桥河路		大桥河路沥青恢复为半幅恢复，未发现马路拉链现象
11	李家冲路		李家冲路沥青恢复为整幅恢复，未发现马路拉链现象

12	南湖游路		南湖游路沥青恢复为整幅恢复，未发现马路拉链现象
13	岳阳大道		岳阳大道部分区域正在施工，暂未有沥青恢复区域